



Bełchatów, dnia 06-06-2019

Znak spr.: SA.271.1.2019

## POŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Inwestora :

**Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów  
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175**

Nazwa i adres Wykonawcy :

**ARES Karol Wrzecioniarz  
u. Grabska 41  
98-273 Klonowa**

Nadleśnictwo Bełchatów potwierdza, że Firma: ARES Karol Wrzecioniarz ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa, na podstawie umowy nr SAR -1/19 z dnia 23.01.2019 r., w okresie: 23.01.2019 r. – 08.04.2019 r. wykonała dla Nadleśnictwa zadanie pt.:  
**Budowa dróg leśnych nr 29 i 36 w leśnictwie Restarzew w zakresie części I - budowa drogi nr 29.**

Zakres wykonanych robót polegał na:

1. wykonaniu robót pomiarowych – co najmniej 2,38 km oraz co najmniej 0,1385 ha,
2. mechanicznym karczowaniu pni z wywiezieniem poza teren robót oraz zasypaniem dołów – co najmniej 670 szt.,
3. karczowaniu krzaków i poszycia – co najmniej 0,5709 ha,
4. mechanicznym usunięciu warstwy humusu o średniej grubości 15 cm za pomocą spycharek z rozplantowaniem poza pas drogowy – co najmniej 3 586,97 m<sup>3</sup>
5. rozbiórce przepustu z wcześniejszym odkopaniem – co najmniej 8 m,
6. wykonaniu wykopów koparkami – co najmniej 1 662,79 m<sup>3</sup>,
7. odwozie nadmiaru gruntu – co najmniej 207,2 m<sup>3</sup>,
8. przemieszczeniu mas ziemnych uprzednio odspojonych do wbudowania w nasyp – co najmniej 545,28 m<sup>3</sup>,
9. wykonaniu nasypu – co najmniej 4 159,98 m<sup>3</sup>,
10. wykonaniu wykopu na odkład pod przepust - co najmniej 5,76 m<sup>3</sup>
11. wykonaniu wykopów na odkład z rozplantowaniem gruntu pod zbiorniki/rowy odparowujące i rowy odpływowe przy przepustach – co najmniej 393,75 m<sup>3</sup>,



12. wykonaniu ławy fundamentowej pod przepust ze żwiru 0/31,5 mm, o grubości 35 cm- co najmniej 2,52 m<sup>3</sup>,
13. wykonaniu przepustu z umocnieniem wlotu i wylotu – co najmniej 8 m,
14. oczyszczeniu i pogłębieniu istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 20 cm) – co najmniej 300 m
15. mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne – co najmniej 19 810,45 m<sup>2</sup>
16. wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm i grubości 18 cm po zagęszczeniu – co najmniej 14 097,61 m<sup>2</sup>
17. wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm, z zamięłowaniem kruszywem łamanym frakcji 0-4 mm, o grubości 9 cm po zagęszczeniu – co najmniej 13 383,51 m<sup>2</sup>,
18. wykonaniu nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 10 cm – co najmniej 3 886,89 m<sup>2</sup>,
19. ustawienie szlabanów leśnych – 1 szt.,
20. wykonaniu robót remontowych na odcinku o długości ok. 0,51 km – naprawa poboczy poprzez ich mechaniczne ścinanie (grubość warstwy – ok. 10 cm.) – co najmniej – 767,48 m<sup>2</sup>,
21. wykonaniu robót remontowych na odcinku o długości ok. 0,51 km – remont co najmniej 50% nawierzchni kruszywem 0/31,5 mm z mechanicznym zagęszczeniem – co najmniej 895,39 m<sup>2</sup>,

**Wartość robót: 1.308.657,60 zł (netto)**  
**1.609.648,85 zł (brutto)**

Roboty zrealizowane przez Firmę: ARES Karol Wrzecioniarz ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz w sposób prawidłowy i należyty.

Współpraca z Wykonawcą przebiegała bez zastrzeżeń.

z poważaniem

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zajac